

**Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ (РАЦККВ)
(АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510802
г. Уфа, бульвар Ибрагимов, 82 тел./факс (347)272-52-29/ 272-10-07, e-mail: bkvk-lab@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
Т.А.Кузьмина
02.06.2022

**Протокол лабораторных испытаний
№ 3151 от 02.06.2022**

Наименование заказчика, ИНН	Бирский филиал АО «Башкоммунводоканал», 0278181938	
Адрес заказчика юридический / фактический	г. Уфа, бульвар Ибрагимов, 82 / 452455, г. Бирск, ул. Гагарина, 92	
Договор (№, дата)	№А419 от 31.07.2019	
Место отбора проб	Водоразборная колонка с. Костарево ул. Зеленая, 38	
Наименование образца испытаний	Вода питьевая	
Акт отбора, дата и время отбора/доставки	Прилагается, 24.05.2022, 07 ⁴⁵	24.05.2022, 10 ¹⁵
Даты проведения анализа	24.05.2022	
Кем отобрана проба	Заказчиком, Бирский филиал АО «Башкоммунводоканал» лаборантом Резвухиной М.В.	
Дополнения и отклонения	-	

Средства измерения:

Спектрофотометр ПЭ-5400ВИзав.№54ВИ1519, свидетельство о поверке № С-АБ/08-04-2022/147595988 действительно до 07.04.2023
Ультиметр-измеритель параметров сети зав.№40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 действительно до 13.08.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Дзав.№63988, свидетельство о поверке № С-АБ/22-11-2021/111377091 действительно до 21.11.2022
Барометр-анероид контрольный М-67 зав.№3589, свидетельство о поверке №9/7087 действительно до 16.07.2022

Испытательное оборудование:

Водяная баня ЛТ-2, зав. №160821189, свидетельство об аттестации №-9/1/325 действительно до 10.05.2023
Шкаф сушильный лабораторный ШС-80-01 СПУ, зав. №19088, свидетельство об аттестации №9/1/708 действительно до 19.08.2023
Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	НД на метод анализа	Норматив (ПДК) по: СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы
					4977
					Результат испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012 п.5 (Метод Б)	20	<5
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	ПНД Ф 14.1.2:3:4-213-05	2,6	<1,0
3	Вкус и привкус	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5	2	0
4	Запах при 20 ⁰ С	баллы		2	0
5	Запах при 60 ⁰ С	баллы		2	0

Ответственный за подготовку протокола инженер-химик

Фаизовой А.Ф.

-Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол №3151 страница 1 из 1

Окончание протокола лабораторных испытаний

796

Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 (АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестра аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510802
 г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/272-10-07, e-mail: bkvk-lab@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник РАЦККВ
 Т.А.Кузьмина
 27.05.2022

Протокол лабораторных испытаний
микробиологического анализа
 № 3151 М от 27.05.2022

Наименование заказчика, ИНН	Бирский филиал АО «Башкоммунводоканал» ИНН 0278181938		
Адрес заказчика юридический/фактический	450006, РБ, г. Уфа, бульвар Ибрагимова д. 82 / 452455, РБ, г. Бирск, ул. Гагарина, 92		
Договор (№, дата)	№ А419 от 31.07.2019		
Место отбора	РБ, с. Костарево, ул. Зелёная, д.38. Водоразборная колонка		
Наименование образца испытаний	Вода питьевая		
Акт отбора, время и дата отбора/ доставки	Прилагается 24.05.2022 07 ⁴⁵	24.05.2022 10 ¹⁵	
Дата проведения анализа	24.05.2022– 26.05.2022		
Кем отобрана проба	Заказчиком, сотрудником Бирского филиала АО «Башкоммунводоканал» лаборантом Резвухиной М.В.		
Дополнения, отклонения	-		

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М1-01, зав.№ 46352, свидетельство о поверке С-АБ/22-11-2021/111377090 действительно до 21.11.2022

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке С-АБ/22-07-2021/80982238 действительно до 21.07.2022

Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1, зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 до 13.08.2025

НСВ 123 фирмы ADAM Equipment Co., Ltd зав.№ АЕ7592115, свидетельство о поверке № С-АБ/25-06-2021/75296419 действительно до 24.06.2022

Анализатор лабораторный Анион 4100(А4111), зав.№101, свидетельство о поверке № С-НН/08-02-2022/130044420 действительно до 07.02.2023

Испытательное оборудование:

Термостат электрич. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010, свидетельство об аттестации № 9/1/697 действительно до 19.08.2023

Термостат электрич. суховоздушный ТС-80М-2, зав. №1570, 1987, свидетельство об аттестации № 9/1/699 действительно до 19.08.2023

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатели	НД на метод анализа	Единица измерения	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы
					4977
					Результат анализа
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2	КОЕ в 100 мл	Отсутствие	0
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2	КОЕ в 100 мл	Отсутствие	0
3	Общее микробное число при температуре 37°С	МУК 4.2.1018-01, п.8.1	КОЕ / мл	Не более 50	4
4	Колифаги	МУК 4.2.1018-01, п.8.5	БОЕ в 100 мл	Отсутствие	0

Ответственный за подготовку протокола
 ведущий инженер

Т.Ю. Новикова

-Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу
 -Протокол не может быть частично воспроизведён без разрешения РАЦККВ

Протокол № 3151 М Страница 1 из 1

Окончание протокола лабораторных испытаний

14. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу и его подпись:

Лаборант Резвухина М.В. 

15. Ф.И.О., должность лица-представителя предприятия и подпись:

лаборант Резвухина М.В. 

16. Ф.И.О., должность лица принявшего пробу и его подпись:

сотрудник АД «Башкоммунводоканал» Инженер - Хисамутдинов
Мухаммад Ильяс Ен меру

Акт составлен в 2-х экземплярах
1 экз. АО «Башкоммунводоканал»

2 экз. Бирский филиал АО «Башкоммунводоканал»